

**FICHA TECNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN**  
**SUBTITULO 31.02**

**ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.-**

**IDI:** Reposición Sede Social Los Industriales III, Arica.

**Cód. BIP:** 30370354-0

**Etapa:** Diseño.

**Unidad Técnica:** SERVIU Arica y Parinacota

**Ubicación Geográfica:** Pasaje Graneros N° 3466, Población Industrial III, Arica.

**Fecha de suscripción del Convenio Mandato:** 15/02/2016

**Resolución aprobatoria del Convenio Mandato:** Resolución Exenta N° 53/2016

**Fecha Resolución aprobatoria:** 18/02/2016

**RESUMEN DEL PROYECTO.-**

- **Descripción de la etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:** Se consulta el mejoramiento de la Sede Vecinal N° 69 Santiago Arata Gandolfo de la Población Los Industriales III.

- **Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:** Recuperación de una sede social que permitirá albergar las actividades de los vecinos del sector, contribuyendo a la fraternidad entre estos.

**FINANCIAMIENTO.-**

**Fuente de financiamiento:** FNDR - PEDZE

**Certificado CORE que lo aprueba:** N° 12/2016

Partidas	Solicitado Año 2016 M\$	Costo Total M\$
• Consultorías	21.201	21.201
• Gastos Administrativos	2.050	2.052
<b>TOTAL</b>	<b>23.253</b>	<b>23.253</b>

**Certificado CORE vigente a la fecha (reprogramación financiera):** N° 13/2021:

ASIGNACION PRESUPUESTARIA	FINANCIAMIENTO M\$			
	COSTO AJUSTADO	GASTADO AÑOS ANTERIORES	ARRASTRE 2021	AÑO 2022
31.02.001 Gastos Administrativos	2.050	2.050	0	0
31.02.002 Consultorías	19.081	17.173	1.909	0
<b>TOTALES</b>	<b>21.131</b>	<b>19.223</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>

**ASIGNACIÓN 002 CONSULTORÍAS.-**

**Licitación**

**Licitación Pública:** N° 761984-36-LE16

**Resultado:** Adjudicada

**Contrato**

**Modalidad de Contratación:** Licitación Pública

**Tipo de contrato:** Suma alzada sin reajuste

**Consultor (a):** Mario Zamorano Villablanca

**R.U.T.:** 12.034.386-6

**Dirección:** Avenida Las Gredas N° 592, Arica.

**Fecha firma del Contrato:** 03/10/2016

**Monto total del Contrato:** \$19.080.900.-

**Resolución que aprueba el contrato N°:** 1972/2016

**Fecha Resolución que aprueba el contrato:** 22/11/2016

**Plazo de ejecución:** 313 días corridos.

**Fecha de Inicio:** 24/11/2016

**Fecha de término:** 30/10/2020

**Monto Pagado al 30.11.2021:** \$19.080.900.-

**Observaciones a la ejecución:** Atraso en la revisión del último Informe por parte de SERVIU, por lo que de acuerdo a su normativa, no es posible ni necesario ampliar el plazo.

**Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional:** Jeannette Martinez Retamal

**Información actualizada al:** 30/11/2021