

FICHA TECNICA INICIATIVA DE INVERSIÓN

SUBTITULO 31.02

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

IDI: Conservación Camino Básico Rutas Provincia de Parinacota

Cód. BIP: 40010116-0.

Unidad Técnica: Ministerio de Obras Públicas – Dirección de Vialidad.

Ubicación Geográfica: Comuna de General Lagos

Terreno: Ruta A-129 (km 0 al km 21,5), Ruta A-109(km 0 al km 36), y Ruta A-127 (longitud 38,52 km en 2 tramos)

RESUMEN DEL PROYECTO:

Descripción de la Etapa programada de acuerdo a Ficha IDI:

La iniciativa de Inversión comprende obras de caminos básicos por conservación en distintas rutas de la Provincia de Parinacota, la intervención sería por sectores. Por medio del presente proyecto, se ejecutarán las operaciones necesarias para ejecutar las obras de caminos básicos, las cuales bajo esta modalidad comprenden la realización de bases granulares y sellos, que en líneas generales corresponden a las obras siguientes:

- Bases; que corresponde a la carpeta que conformar la plataforma.
- Sellos: soluciones tipo tratamiento superficial simple, doble, cape seal otta seal u otro.

Para la realización de este tipo de soluciones se ha considerado los movimientos de tierra necesarios (excavación en terreno de cualquier naturaleza, excavación en roca, formación y compactación de terraplenes, preparación de subrasante), así como el aporte de capas granulares (sub base granular, base granular), operaciones específicas como imprimación, entre otros asociados a la ejecución de los sellos. Del mismo modo las obras consideran las obras de saneamiento necesarias y los elementos de seguridad vial y demarcación.

Las rutas a abordar por el proyecto corresponden a las siguientes:

- Ruta A-129, proyecto conservación camino básico ruta A-129, km 0 al km 21,5.
- Ruta A-109, proyecto conservación camino básico ruta A-109, km 0 al km 36.
- Ruta A-127 (longitud 38,52 km en 2 tramos)
 - Tramo 1 proyecto conservación camino básico ruta a127, km 0 al km 21.
 - Tramo 2 proyecto conservación camino básico ruta a127, km 21 al km 38,52.

Justificación del Proyecto de acuerdo a Ficha IDI:

El proyecto se enmarca en las políticas de conservación de la dirección de vialidad, particularmente en lo referente a mantener la conectividad de la red vial, en este caso, bajo la modalidad de camino básico por conservación.

Fecha de suscripción del convenio mandato: 19/06/2019

Resolución aprobatoria del Convenio Mandato: 1631 20/06/2019

FINANCIAMIENTO:

Fuente de financiamiento: FNDR - PEDZE

Certificado CORE que lo aprueba: N° 58 del 26-02-2019

ASIGNACION PRESUPUESTARIA	Valores en MS			TOTALES
	Año 2019	Año 2020	Año 2021	
Asignación 001 "Gastos Administrativos"	500	0	0	500
Asignación 004 "Obras Civiles"	2.000.000	6.107.000	3.000.000	11.107.000
Asignación 099 " Otros gastos"	3.000	4.000	2.000	9.000
T O T A L E S	2.003.500	6.111.000	3.002.000	11.116.500

Ultimo Certificado CORE: N° 150 del 28-07-2021

ASIGNACION PRESUPUESTARIA	Valores en MS			TOTALES
	Gasto años Anteriores	Año 2021	Año 2022	
Asignación 001 "Gastos Administrativos"	0	9.500	0	9.500
Asignación 004 "Obras Civiles"	0	7.049.442	4.057.558	11.107.000
Asignación 099 " Otros gastos"	0	0	0	0
T O T A L E S	0	7.058.942	4.057.558	11.116.500

EJECUCION:

Licitación Pública: ID 687236-21-O120

Empresa adjudicada: Constructora 2TH Limitada

R.U.T.: 76.392.767-9

Resolución Contrato: 05 del 05/03/2021

Monto total del Contrato: \$ 4.916.174.364, impuestos incluidos.

Duración de la ejecución: 420 días corridos

Fecha Acta de Entrega de Terreno: 22/03/2021

Fecha de Inicio de la Ejecución: 23/03/2021

Fecha de término: 14-05-2022

Monto Pagado al 30.11.2021: a) **Obras Civiles:** \$2.254.399.629.

Observaciones a la ejecución: El contrato se ha ejecutado en forma normal, se han cumplido las programaciones y se estima que esté listo antes del plazo contractual.

Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Yerko Casanga Chupetea.

Fecha Publicación Información: 30/11/2021

Licitación Pública: ID 236-20-O120

Empresa adjudicada: Constructora San Felipe S.A

R.U.T.: 89.126.400-3

Resolución Contrato: 06 del 05/03/2021

Monto total del Contrato: \$ 3.739.267.642, impuestos incluidos.

Duración de la ejecución: 360 días corridos

Fecha Acta de Entrega de Terreno: 30/03/2021

Fecha de Inicio de la Ejecución: 30/03/2021

Fecha de término: 25-03-2022

Monto Pagado al 30.11.2021: a) Obras Civiles: \$ 3.815.362.371.

Observaciones a la ejecución: El contrato se ha ejecutado en forma normal, se han cumplido las programaciones y se estima que esté listo antes del plazo contractual.

Nombre Analista División de Presupuesto e Inversión Regional: Yerko Casanga Chupetea.

Fecha Publicación Información: 30/11/2021